

دستاوردها و اقدامات مدیریت ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ۹ ماه ابتدای سال ۱۳۹۶

راه های اصلی و فرعی:

۳۶ پروژه

• تعداد پروژه در دست اجرا:

| | |
|-----------------------------|--|
| طول قراردادها: | ۳۹۱ کیلومتر شامل: |
| جمع مبلغ قراردادها: | ۵۶۵ میلیارد تومان |
| جمع اعتبار پرداخت شده: | ۱۰۳ میلیارد تومان |
| مورد نیاز برای اتمام: | ۶۲۵ میلیارد تومان با احتساب هزینه های تعدیل و مابه التفاوت قیر |
| متوسط پیشرفت فیزیکی (وزنی): | ۴۵% |
| مطالبات پیمانکاران: | ۸۱ میلیارد تومان |
| احداث راه اصلی: | ۱۰ کیلومتر (قطعه ۴ الف سرخس) |
| بهسازی راه: | ۱۲۹ کیلومتر |
| باند دوم: | ۲۵۲ کیلومتر |

• پروژه آماده بهره برداری: به طول کل ۴۳ کیلومتر

باند دوم خواف - سلامی به طول ۲۱ کیلومتر
قطعه ۱ باند دوم تایباد - تربت جام به طول ۱۰ کیلومتر
قطعه ۳ باند دوم تربت حیدریه - باخرز به طول ۶ کیلومتر
کنار گذر تربت جام به طول ۶ کیلومتر

• پروژه های بهره برداری شده در سال جاری: به طول کل ۹۵ کیلومتر

بهسازی محور کلات از طریق جاده سیمان به طول ۴ کیلومتر
کنار گذر چناران به طول ۱۴,۷ کیلومتر

قطعه ۱ محور درگز کبکان به طول ۷,۳ کیلومتر

قطعه ۴ باند دوم تربت جام - فریمان به طول ۱۵ کیلومتر

باند دوم نیشابور - فیروزه به طول ۷ کیلومتر

روکش آسفالت بزرگراه کاهک - سبزوار به طول ۳ کیلومتر

روکش باند دوم مهنه - گناباد به طول ۸,۵ کیلومتر

روکش آسفالت قوچان - فاروج به طول ۱۲ کیلومتر

روکش آسفالت آزادراه مشهد - باغچه به طول ۱۳ کیلومتر

روکش آسفالت بجستان - فردوس به طول ۲ کیلومتر

تعریض محور گلپهار - مشهد به طول ۲,۵ کیلومتر

روکش آسفالت محور مشهد - سرخس به طول ۶ کیلومتر

راه روستایی:

• تعداد قرارداد فعال:

۳۸ قرارداد

طول قراردادها:

۲۵۳ کیلومتر

طول در دست مناقصه:

۱۰۸ کیلومتر

جمع مبلغ قراردادها:

۵۰ میلیارد تومان

جمع مبلغ مناقصات:

۳۶ میلیارد تومان

متوسط پیشرفت فیزیکی (وزنی):

۵۴٪

• طول آسفالت اجرا شده از ابتدای سال ۱۳۹۶:

۱۱۸ کیلومتر شامل:

اجرا شده توسط پیمانکاران:

۹۱ کیلومتر

اجرا به صورت مشارکتی:

۲۷ کیلومتر

• پروژه آماده افتتاح:

راه روستایی فخر آباد - بجستان به طول ۳۰ کیلومتر