

دستاوردها و اقدامات مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

آخرین به روز رسانی : شهریور ۹۷

در ابتدای شروع مسکن مهر، تعداد ۱۱۹۳۹۷ واحد با توجه به تعداد ثبت نام شدگان بعنوان سهمیه استان در نظر گرفته شد که تعداد ۱۱۳۳۰۰ واحد از آنها دارای متقاضی موثر و منجر به اجرا گردید. از این تعداد تا کنون ۹۵۵۳۸ واحد افتتاح گردید و تعداد ۱۵۵۶۱ واحد از پروژه‌ها بعلت عدم راجعه متقاضیان بعنوان فاقد متقاضی باقی مانده که در صورت مراجعه متقاضی در برخی موارد قابل تحویل می باشد. در خصوص سایر واحدهای فاقد متقاضی دارای پیشرفت کمتر در حال تصمیم گیری می باشیم. ۸۲۹۸ واحد نیز در دست اجرا می باشد که هنوز منجر به تکمیل و افتتاح نگردیده و با تمهیداتی که دولت در اعطای افزایش تسهیلات بعمل آورده و با پیگیری مسئولان آن تلاش می شود حداکثر تا پایان سال ۹۷ بتوان این واحدها را تکمیل و به بهره برداری رساند. علاوه بر واحدهای مسکن مهر در سایت های مسکن مهر (شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر) آن اقدامات زیر نیز انجام شده است.

گزارش ۶ ماهه اول سال ۹۷ در بخش روئبایی :

- پروژه های در دست اجرا در سایت مسکن مهر استان: احداث ۴ باب مدرسه و ۹ باب مسجد
- کمک به تکمیل یک باب مدرسه در سایت مسکن مهر (نیشابور) که در حال احداث می باشد.
- کمک مالی به احداث مسجد نهالستان نیشابور به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال - مسجد کاخک به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال - مسجد تربت حیدریه ۵۰۰ میلیون ریال و مسجد گناباد به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال انجام شده است.
- کمک به تکمیل یک باب مدرسه در سایت مسکن مهر تربت حیدریه که در حال احداث می باشد.
- اجرای فونداسیون یک باب مدرسه در مسکن مهر شاندیز (اجرا توسط اداره کل نوسازی).
- شروع عملیات اجرایی یک باب مدرسه در شهرک مهرگان که یک سوم از هزینه ها در انتها توسط این اداره کل تامین خواهد گردید.

گزارش وضعیت خدمات زیر بنایی مسکن مهر شرکت گاز خراسان رضوی					
نام شهر	تعداد واحدهای که امکان تامین گاز آنها فراهم می باشد	تعداد انشعابات خریداری شده (هزینه برقراری انشعاب)	تعداد کنتورهای نصب شده	تعداد کنتورهای باقیمانده	درصد پیشرفت فیزیکی (گاز)
شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت	۲۲۴۲۶	۲۲۱۶۴	۲۱۸۶۴	۳۰۰	۹۹

گزارش وضعیت خدمات زیر بنایی مسکن مهر در بخش آب و فاضلاب (شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی)									
نام شهر	تعداد انشعابات آب خریداری شده	تعداد کنتورهای نصب شده	تعداد کنتورهای باقیمانده	درصد پیشرفت فیزیکی (آب)	تعداد انشعابات فاضلاب خریداری شده	تعداد کنتورهای نصب شده	تعداد کنتورهای باقیمانده	درصد پیشرفت فیزیکی (فاضلاب)	توضیحات
شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر	۲۵۷۵۲	۲۲۱۸۳	۳۵۶۹	۸۶	۱۱۲۱۵	۹۶۳۱	۱۵۸۴	۸۶	پیشرفت فیزیکی مربوط به نصب انشعابات نصب شده به فروخته شده میباشد

گزارش وضعیت خدمات زیر بنایی مسکن مهر شرکت برق خراسان رضوی					
نام شهر	تعداد انشعابات خریداری شده	تعداد انشعابات آماده نصب کنتور	تعداد کنتورهای نصب شده	تعداد کنتورهای باقیمانده	درصد پیشرفت فیزیکی (برق)
شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر	۲۴۰۸۱	۲۵۴۹۲	۲۲۲۳۴	۱۸۴۷	۹۲